

OPERA·FINANZIATA·DAL·MINISTERO·DELLE·POLITICHE·AGRICOLE·ALIMENTARI·E·FORESTALI·
CON·IL·PIANO·NAZIONALE·DI·RIPRESA·E·RESILIENZA·(PNRR)·--·MISSIONE·2·COMPONENTE·4·
(M2C4)·--·INVESTIMENTO·4.3·--·INVESTIMENTI·NELLA·RESILIENZA·DELL'AGROSISTEMA·
IRRIGUO·PER·UNA·MIGLIORE·GESTIONE·DELLE·RISORSE·IDRICHE·¶

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
COMUNI DI SAINT-PIERRE, SARRE, VILLENEUVE, INTROD e SAINT-NICOLAS
CONSORZI DI MF CHAMPLONG, CUMIOD-MONTOVERT,
BRÉAN-TORRETTE

**LAVORI: INTERVENTI DI ADDUZIONE DI ACQUA IRRIGUA A SERVIZIO DEI
COMPENSORI DEI CONSORZI DI MF CHAMPLONG, CUMIOD-
MONTOVERT, BRÉAN-TORRETTE E RU BRÉAN, NEI COMUNI DI SAINT-
PIERRE, SARRE, VILLENEUVE, INTROD, SAINT-NICOLAS (AO).**
C.I.G.: 9054701FA1 - C.U.P: D81B17002230001.

APPROVAZIONE PROGETTO: Delibera del Consiglio Direttivo del Consorzio Miglioramento
Fondario CUMIOD-MONTOVERT n. 2 del 24/02/2022.

ESECUTORE: Esecutore: RTI Consorzio Stabile Valle d'Aosta (mandatario)
Cometto & Tercinod Srl (mandante)
Ediluboz Srl (mandante)
Tour Ronde Srl (mandante)

IMPORTO DELL'APPALTO: € 10.000.000,00, di cui € 9.681.478,97 per lavori e € 172.320,60
per oneri della sicurezza e € 17.489,60 per oneri di scarica –
Affidamento per € **9.854.777,82** al netto del ribasso del 1,50% sui
lavori, compresi oneri di sicurezza.

CONTRATTO: Stipulato in data 26/01/2023 – in corso di registrazione.

STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI
A TUTTO IL 07/02/2023

DATA DELLA CONSEGNA	24/10/2022
DATA INIZIO LAVORI	24/10/2022
SOSPENSIONE n°1	
RIPRESA n°1	
SCADENZA DEL TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI	11/04/2025
NUOVA SCADENZA DEL TEMPO CONTRATTUALE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI IN SEGUITO AL PERIODO DI SOSPENSIONE DEI LAVORI	

Stato di avanzamento dei lavori n° 1 a tutto il 07-02-2023

CODICE N° PREZZI	DESCRIZIONE LAVORI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO EURO	PARZIALI EURO	TOTALI EURO
1 S04.A10.000	SCAVO DI SBANCAMENTO A SEZIONE APERTA ESEGUITO CON USO DI MEZZI MECCANICI	mc	936,000	5,82	5.447,52	
S04.A20.000	SCAVO DI SBANCAMENTO E FONDAZIONE IN ROCCIA					
2 S04.A20.010	con martello demolitore applicato all'escavatore	mc	1.404,000	59,77	83.917,08	
S42.G11.000	TUBAZIONE IN PE 100/A.D. - SIGMA 80					
3 PE.01	pn10 - diametro nominale 710 mm	m	780,000	478,32	373.089,60	
4 S42.G11.028	pn 16 - diametro nominale 200 mm	m	792,000	52,99	41.968,08	
5 SIC.01	OPERE PROVVISORIALI - COSTI PER LA SICUREZZA DEL CANTIERE	cp	0,052	172.320,60	8.960,67	

Importo dei lavori eseguiti al 07-02-2023**513.382,95** A**Detrazione oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta** **8.960,67** B

=====

Importo dei lavori soggetto a ribasso **504.422,28** C=(A-B)**Ribasso 1,50%** **7.566,33** D

=====

Importo netto dei lavori **505.816,62** C-D+B**(€ cinque cento cinque mila otto cento sedici,62)**

Aosta, 07/02/2023

L'impresa



La Direzione dei Lavori

